



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทำช้าง
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายวินัย แป้นชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		กองสวัสดิการฯ	
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาย คำเหมย งามเลิศ ถึง บ้านนางทองหล่อ นิสันอม หมู่ที่ ๓ ตำบล ทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๐๒,๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐	√			๒ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๙๙,๒๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๔,๒๐๐	√			๒๘ พ.ค. – ๒๕ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมลูกรังสายคันคลองนายเผ่า ถึง ฝาย(หมู่ ๑ ทุ่งท่าช้าง) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี	๕๕,๒๐๐	๕๔,๑๐๐	๑,๑๐๐	√			๙ ม.ค. – ๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมแซมถนน คลส. สายบ้านนายดำรง ปลื้มอารีย์ ถึง บ้านนายบรรจง สุขผล หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๓๗,๑๐๐	๒๓๒,๓๐๐	๔,๘๐๐	√			๘ มี.ค. – ๖ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการซ่อมแซมถนน คลส. สายบ้านนายดำรง ปลื้มอารีย์ ถึง บ้านนายบรรจง สุขผล หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๙๕,๕๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๓,๕๐๐	√			๔ เม.ย. – ๒ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายลออ ชุ่มชื่น ถึง บ้านผู้ใหญ่เนาวรัตน์ ศรีเพ็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๓๑,๘๐๐	๑๒๙,๑๐๐	๒,๗๐๐	√			๑๐ ม.ค. – ๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดห้วยใหญ่ ถึงบริเวณคอสะพาน หมู่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๙๓,๗๐๐	๑๘๙,๘๐๐	๓,๙๐๐	√			๑๒ มี.ค. – ๙ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สาย จำนวน ๑๔ ตัว พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย	๔๖๙,๗๓๐	๔๖๐,๐๐๐	๙,๗๓๐	√			๔ เม.ย. – ๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณกลุ่มบ้านสามแยก มาเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๑๓,๕๐๐	๒๘๔,๙๐๔.๓๐	๒๘,๕๙๕.๗๐	√			๒๘ พ.ค. – ๒๖ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองกุ่มสูงทั้ง สองฝั่ง ถึง (เขตติดต่อหมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๐	√			๖ เม.ย. – ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๗๐,๕๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	√			๗ มี.ค. – ๔ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนายคำพัน เรืองตัน ถึงบ้าน นางน้ำอ้อย ยงยุทธ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๓,๙๐๐	๔๓,๐๐๐	๙๐๐	√			๗ มี.ค. – ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากหน้าฝายคลองนกเปิด ถึงนายจชัย เทศโล หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗๕,๓๐๐	๗๓,๘๐๐	๑,๕๐๐	√			๗ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองลอกใหม่วัดกุ่มสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๕๑,๑๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๕,๑๐๐	√			๗ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองผักบุ้ง เชื่อมตำบล สะแกราบ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๖๗,๔๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๓,๔๐๐	√			๗ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางขันทอง ถึงบ้านนายเพชร จันลาชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๕๕,๘๐๐	๕๔,๘๐๐	๑,๐๐๐	√			๗ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นาสมควร เต็มแก้ว ถึงไร่นาง น้ำทิพย์ ม่วงเตี้ย หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๙๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			๗ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฟาร์มหมูเบทาโกร ถึงนา นางวาสนา สังข์ทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๓,๙๐๐	๔๓,๐๐๐	๙๐๐	√			๗ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และซ่อมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล. ถนนริมคลองกลุ่มสูง บริเวณนางประทีน จันโย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๙๑,๘๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๓,๘๐๐	√			๒๑ ธ.ค. ๖๖ – ๑๘ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณวัดกลุ่มสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๐๓,๔๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒,๔๐๐	√			๑ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณนางตั้ง นิลน้อย จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๖๐,๒๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๐๐	√			๖ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นชำรุดและทรุดตัว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๙๙,๒๐๐	๙๗,๒๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๖ มี.ค. - ๒๕ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย ลบ.ถ. ๖๗-๐๐๘) หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง ถึง หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๕,๔๒๘,๒๖๗.๔๖	๔,๙๕๐,๐๐๐	๔๗๘,๒๖๗.๔๖	√			๑๐ มี.ย. - ๑๐ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สภาตำบลหลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๔๓,๕๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๗,๕๐๐	√			๓ ก.ค. - ๙ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซ่อมแซมในส่วนชำรุด) หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๒๒,๓๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒,๓๐๐	√			๒๑ มี.ย. - ๒๐ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณสภาตำบลหลัง เก่าห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๘๑,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	√			๓ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๑๘,๐๐๐	๑๐๗,๙๐๐	๑๐,๑๐๐	√			๒๕ มี.ย. - ๒๓ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ข้ามคลองบริเวณบ้านนาง ตัม สุขผล) หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี	๒๐๔,๔๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐	√			๑๘ เม.ย. - ๑๖ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายลำธาร ทองดี ถึงบ้านนายเชียว บุญชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๘๐,๘๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๗,๘๐๐	√			๖ เม.ย. - ๔ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี	๙๕,๘๐๐	๙๔,๐๐๐	๑,๘๐๐	√			๑๒ มี.ค. - ๙ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณกลุ่ม บ้านนายลออ ชุ่มชื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๒๙,๔๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๒,๔๐๐	√			๘ มี.ค. - ๖ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการย้ายหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๖,๗๐๐	๓๖,๗๐๐	๐	√			๒๔ มี.ค. – ๒๔ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (แบบเสาเหล็ก) บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๐	√			๒๕ ต.ค. ๖๖ – ๒๒ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัวเป็นหลุม (ถนนดินลูกรัง) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๓,๐๐๐	๑๒,๘๗๐	๑๓๐	√			มี.ย. – ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๕	โครงการซ่อมพร้อมปรับปรุงถังแชมเปญบริเวณกลุ่มบ้านสามแยกมาเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๕๐	๔๕๐	√			พ.ค. – ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๔ ถึงคลองห้วยนกเบ็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗๒,๕๐๐	๗๑,๐๐๐	๑,๕๐๐	√			๖ เม.ย. – ๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๑๕,๗๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๓,๗๐๐	√			๓ ส.ค. – ๙ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง สายนาแก่นันจุน หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๖๓,๕๐๐	๖๓,๕๐๐	๐	√			๑ พ.ย. – ๓๐ พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม	๓๘ โครงการ	๑๑,๖๙๕,๑๗๗.๖๖	๑๑,๐๖๖,๕๒๔.๓๐	๖๓๐,๖๕๓.๓๖						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ จุดบ้าน นางยี่สุน พิมพ์เมือง ถึง บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑,๒๑๓,๙๐๐	๐	๑,๒๑๓,๙๐๐			√		กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	๑,๒๑๓,๙๐๐	๐	๑,๒๑๓,๙๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๑๗,๗๘๘.๔๐	๑๒,๒๑๑.๖๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือ ปัญหาย้ายแล้ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	โครงการขับเคลื่อนภัยสร้างวินัยจราจร	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๕ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๗๘๘.๔๐	๘๒,๒๑๑.๖๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๖๑,๘๑๕	๘,๑๘๕	√			๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการสุขภาพอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๕ โครงการ	๓๓๕,๐๐๐	๓๐๑,๘๑๕	๓๓,๑๘๕						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๕,๐๐๐	๓๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	๒๓๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๒ โครงการ	๒๖๕,๐๐๐	๒๒๓,๕๐๐	๔๑,๕๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	๒๓๘,๘๐๐	๒๓๘,๘๐๐	๐	√			๒๗ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√			๓๐ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๓๘๕,๖๐๐	๓๘๕,๖๐๐	๐	√			๑๒ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการแห่เทียนพรรษา นำพาอ้อมใจ ถวายเป็นพระ ราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			๑๖ - ๑๘ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีเนื่องใน วันสำคัญต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√				สำนักปลัด	
๗	โครงการแข่งกีฬาสัมพันธ์	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๒๕๐	๗๕๐	√			๒๐ - ๒๔ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๗ โครงการ	๙๒๘,๔๐๐	๙๑๗,๖๕๐	๑๐,๗๕๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร ภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินท ราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√			๒๐ เม.ย. - ๖ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสุทิดา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๕ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๖ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	√			๑๓ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๓๗,๘๕๐	๑๔๒,๐๘๒	๒๙๕,๗๖๘	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖ (โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง)	๑๓๔,๗๓๐	๑๓๒,๒๕๒.๕๔	๒,๔๗๗.๔๖	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖ (โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง)	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖ (โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่)	๔๘๖,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๖ (โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่)	๑๗๕,๐๐๐	๑๕๙,๑๑๗.๕๕	๑๕,๘๘๒.๔๕	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง (ศพด.)	๘๗,๐๐๐	๗๒,๓๖๗.๓๘	๑๔,๖๓๒.๖๒	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๘ โครงการ	๑,๘๓๐,๕๘๐	๑,๔๘๓,๓๑๙.๔๗	๓๔๗,๒๖๐.๑๑						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๔๐๐,๐๐๐	๖,๐๔๑,๗๐๐	๓๕๘,๓๐๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๘๐๐	๙,๒๐๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕๗,๘๕๐	๕๗,๘๕๐	๐	√			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณไร่นายประจักษ์ สุขผล หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			๒๐ ก.พ. – ๑๙ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณนายนายแก้ว ผ่องปรน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๘๔,๔๐๐	๘๒,๗๐๐	๑,๗๐๐	√			๙ ม.ค. – ๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณนางละมุล สีภูมิ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๗,๗๐๐	๔๗,๐๐๐	๗๐๐	√			๙ ม.ค. – ๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบริเวณนางรสากรษ พรเกสร หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง ถึงบริเวณที่จอดรถ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๒๑,๖๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑,๖๐๐	√			๒๓ ธ.ค. ๖๖ – ๒๑ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบคลองห้วยนกเปิด จากนายนายประเสริฐ ราชวัฒนา ถึงนางนงเรียม งามเลิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๔๕,๗๐๐	๑๔๒,๘๐๐	๒,๙๐๐	√			๒๓ ธ.ค. ๖๖ – ๒๑ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบริเวณทางแยกไร่ นาย คำ รสจ๋า หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๒,๓๐๐	๓๒,๓๐๐	๐	√			๑๔ ธ.ค. ๖๖ – ๑๒ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง บริเวณนายนามมงคล บุญประดิษฐ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๕๗,๕๐๐	๕๗,๐๐๐	๕๐๐	√			๒๘ พ.ย. – ๑๒ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังขาด (บริเวณไร่นายหล้า กะตุตเงิน) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๒,๓๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๐๐	√			๒ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังขาด พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๖๘,๕๐๐	๖๗,๐๐๐	๑,๕๐๐	√			๒ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ – ๔ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗๕,๕๐๐	๗๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	√			๑ พ.ย. – ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนนลาดยาง – ฝ่ายอ่างทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๓,๑๐๐	๔๒,๓๐๐	๘๐๐	√			๑ พ.ย. – ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๖๔,๗๐๐	๖๓,๕๐๐	๑,๒๐๐	√			๑ พ.ย. – ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยใหญ่ – ตำบลชนบทหนองทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗๑,๙๐๐	๗๐,๕๐๐	๑,๔๐๐	√			๑ พ.ย. – ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งท่าช้าง สายคลองกุ่มสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๕๕,๔๐๐	๕๔,๔๐๐	๑,๐๐๐	√			๑ พ.ย. – ๓๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางหลวงชนบท – คลองห้วยนกเปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗๕,๕๐๐	๗๔,๕๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๘ ต.ค. – ๑๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองผักบุ้ง – คลองนกเปิด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๙๘,๒๐๐	๙๗,๐๐๐	๑,๒๐๐	√			๑๘ ต.ค. – ๑๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ - ๖ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๙๐,๖๐๐	๘๙,๐๐๐	๑,๖๐๐	√			๑๘ ต.ค. - ๑๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยใหญ่ (ทางโค้ง) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๙๔,๔๐๐	๙๓,๐๐๐	๑,๔๐๐	√			๑๘ ต.ค. - ๑๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการเสริมไหล่ทางถนนลาดยางสายข้างวัดทุ่งท่าช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๘๓,๑๐๐	๘๒,๐๐๐	๑,๑๐๐	√			๑๘ ต.ค. - ๑๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ บ้านทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๘ ต.ค. - ๑๖ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการลงดินลูกรัง เสริมไหล่ทางถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๘,๔๐๐	๑๘,๔๐๐	๐	√			เม.ย. - พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
รวม	๒๕ โครงการ	๙๕,๕๐๖,๖๕๐	๙๔,๑๐๐,๗๕๐	๑,๔๐๕,๙๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการคลองสวบน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการรักษ้ำป่า รักษา้ำ	๖๐,๐๐๐	๓๖,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	√			๑๕ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๘๐,๐๐๐	๓๖,๕๐๐	๔๓,๕๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนให้แก่จังหวัดลพบุรี (โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	√			๕ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐						

๔. ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณนายนายสมบัติ นิลเต็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๕๒,๑๐๐	๐	๓๕๒,๑๐๐			√		กองช่าง	
๒	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมเสริมไหล่ถนน บริเวณถนนสายรักไทย-หนองพิบูล-สามแยกมาเจริญ หมู่ที่ ๑,๔,๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๕๗,๔๐๐	๑๕๕,๓๐๐	๓,๑๐๐	√			๙ ม.ค. - ๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการขุดลอกคลองสายฟาร์มไก่ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๘๓,๙๐๐	๘๒,๐๐๐	๑,๙๐๐	√			๓๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
รวม	๓ โครงการ	๕๙๓,๔๐๐	๒๓๖,๓๐๐	๓๕๗,๑๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสร้อยโข้ว จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	√			๓๑ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		กองคลัง	
รวม	๓ โครงการ	๓๙๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนิน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๔,๙๐๐	๓๓,๘๐๔	๑,๐๙๖	√			๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๕๔,๙๐๐	๓๓,๘๐๔	๒๑,๐๙๖						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	๐	√			๕ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	๐						

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๓๒.๗๑	๕๐๔.๒๘	√			๓๐ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๓๒.๗๑	๕๐๔.๒๘						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเลื่อยชักไร้สาย	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			√		กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ไม่สามารถดำเนินการ ๒๐ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร และงบประมาณที่เข้าไม่ตรงตามที่ประมาณการไว้ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการ

ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
๒. หัวหน้าหน่วยงานควรเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

