



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี





รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทำช้าง
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง และขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายวินัย แป้นชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพตำบลทุ่งท่าช้างและตำบลห้วยใหญ่	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		กองสวัสดิการฯ	
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เสริมผิว) บริเวณสายบ้านนายอนันต์ น้อยเจริญ ถึง บ้านนางมณี พิกุลเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๓๒,๑๐๐	๐	๓๓๒,๑๐๐			√		กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายไร่นายวิฑูรย์ นวลละออง ถึง นางนางบัวทอง โพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๘๘,๘๐๐	๘๖,๐๐๐	๒,๘๐๐	√			๑๗ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอำวย คดเข้ม ถึง เขตติดต่อของหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๐๔,๖๐๐	๒๐๐,๕๐๐	๔,๑๐๐	√			๑๗ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน นายล่อ ชุ่มชื่น ถึง บ้านนายเนาวรัตน์ ศรีเพ็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๗๖,๙๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๖,๙๐๐	√			๑๗ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายอิน บุญเพชร ถึง นางนางไฉ่ งามเลิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗๒,๗๐๐	๗๑,๒๐๐	๑,๕๐๐	√			๑๗ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายสนิท คำงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๕๕,๐๐๐	๐	๔๕๕,๐๐๐			√		กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณจากสายหมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง ถึง หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๒๙,๒๐๐	๑๒๖,๕๐๐	๒,๗๐๐	√			๓๐ มี.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนบริเวณนางวาสนา ถึง คลองซอยส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๙๑,๒๐๐	๐	๓๙๑,๒๐๐			√		กองช่าง	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ๓ จุด บริเวณไร่นายชิต บุตรดี, ไร่นายสมบุญ ยาบุญ และไร่นายสวัสดิ์ บุตรดี หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๙๙,๗๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๕,๗๐๐	√			๒๙ มี.ค. - ๒๗ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณเหมืองหนองผักบุ้ง และบริเวณสระ นายเต็ม ม้วนทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๒๑,๔๐๐	๐	๒๒๑,๔๐๐			√		กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๔๐๐	๒๔,๐๐๐	√			๑ ก.พ. - ๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคลองจากไร่นายสมบุญ ยาบุญ ถึง ไร่นายสุเทพ ศรีม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			๒๑ มี.ค. - ๒๐ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนน สายต้นตาล หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√			๒๑ ม.ค. - ๒๐ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคลองไส้ไก่ ถึงสายตรงข้ามสายฟาร์มไก่ (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๔๕,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			๒๑ ม.ค. - ๒๐ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างสระหลวงถึงนาตาบคม หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	√			๒๒ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายนายต่วน เกตุยา (จากถนนลาดยาง) ถึง คลองห้วยนกเปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐	๘๑,๗๐๐	√			๒๒ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายนายเตี้ย ถึงนายนายสำเร็จ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗๐,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๓ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายแสวง สังกวาลัย ถึงคลองกลางบ้าน (หมู่ที่ ๖ ต.ดงมะรุ้ม) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๖๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	√			๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฝายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๐๐,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	๑๖๘,๕๐๐	√			๒๒ มี.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นชำรุด หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	√			๘ พ.ย. - ๘ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้น (บริเวณหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	√			๘ พ.ย. - ๘ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายสมนึก ปานรูป หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๔๐,๓๐๐	๓๓๓,๕๐๐	๖,๘๐๐	√			๒๘ มี.ค. - ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			๒๑ ต.ค. - ๒๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๙๐,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	√			๒๓ มี.ค. - ๒๒ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง AC ถนนสาย ลบ.ถ. ๖๗-๐๑๒ สายห้วยใหญ่ อ่างทอง จากบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๘,๖๖๒,๖๐๐	๘,๖๕๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	√			๘ มี.ค. - ๓ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายดำรง ปลื้มอารีย์ ถึงบ้านนายบรรจง สุขผล หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๙๘๖,๒๐๐	๙๘๖,๒๐๐	๐	√			๒๕ มิ.ย. - ๒๒ ต.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง AC (ถนนสาย ลบ.ถ. ๖๗-๐๑๐) สายทุ่งท่าช้าง - อ่างทอง จาก ทช.ลบ. ๔๐๐๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง ถึงบ้านอ่างทอง หมู่ ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๗,๐๙๓,๐๐๐	๐	๗,๐๙๓,๐๐๐		√		๒ มิ.ย. - ๒๔ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ (อาคาร ICT ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	√			๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณโรงเรียนวัดรางบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	√			๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๕๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	√			๒๒ ต.ค. - ๒๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ถนนสาย ลบ.ถ. ๖๗-๐๐๒) สายห้วยใหญ่ - รักไทย จาก ทช.ลบ.๕๐๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๕,๕๙๙,๐๐๐	๕,๕๙๙,๐๐๐	๐	√			๑๑ ม.ค. - ๙ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	√			๓๐ ม.ค. - ๒๙ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายป้อม สีม่วง ถึง บ้านกำนันจุล อินทรวีลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๘๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	√			๑ ก.พ. - ๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง AC (ถนนสาย ลบ.ถ. ๖๗-๐๑๑) สายทุ่งท่าช้าง - ห้วยใหญ่ จาก ทช.ลบ. ๔๐๐๑ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๖,๐๐๐,๙๐๐	๖,๐๐๐,๙๐๐	๐	√			๑๑ มี.ค. - ๑๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางสาวนัคมน ชอบคำชาย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			๒๑ ต.ค. - ๒๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๖	โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายสำเร็จ สังข์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๐	√			๒๔ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโค้งโคกหนองนา หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๐	√			๒๗ ธ.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโค้งไร่ นายป้อม สีม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๐	√			๒๗ ธ.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ สายถนน ลบ.ถ.๖๗-๐๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๓๒,๕๐๐	๑๓๒,๕๐๐	๐	√			๒๗ ธ.ค. ๖๗ - ๒๕ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
รวม	๓๙ โครงการ	๓๗,๐๙๒,๑๐๐	๒๗,๓๑๕,๕๐๐	๙,๗๗๗,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตรอบสระหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๓๙,๙๐๐	๐	๓๓๙,๙๐๐			√		กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	๓๓๙,๙๐๐	๐	๓๓๙,๙๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๘,๘๒๕	๒๑,๑๗๕	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๓๑๒,๒๒๐	๘๗,๗๘๐	√			๒๗ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๔๓,๗๑๐	๒๔๓,๗๑๐	๐	√			๒๗ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๖	โครงการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาภัยแล้ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๗	โครงการขับเคลื่อนขีปนอยุทธศาสตร์สร้างวินัยจราจร	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๘	โครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๘๐	๓๒๐	√			๒๗ ธ.ค. ๖๗ - ๒ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๙ โครงการ	๘๐๓,๗๑๐	๕๙๔,๔๓๕	๒๐๙,๒๗๕						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมการเกิดของสุนัขจรจัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง	๓๐,๐๐๐	๕๐๐	๒๙,๕๐๐	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจากภัยฝุ่นละออง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	โครงการรณรงค์ลดการเผา และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐	๗๖,๗๒๐	๓,๒๘๐	√			เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการสุขภาพอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	√			ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๑๓๒	๘๖๘	√			ม.ค. - มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๙ โครงการ	๔๓๕,๐๐๐	๓๖๖,๓๕๒	๖๘,๖๔๘						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		กองสวัสดิการฯ	
รวม	๒	๗๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖๘,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ อำเภอสระโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	๕๕๐,๐๐๐	๕๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	√			พ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๖๐๖,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	√			๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการแห่เทียนพรรษา นำพาอิมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	๕๐,๐๐๐	๔๖,๙๖๐	๓,๐๔๐	√			๑๐ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๖,๔๘๖	๑๓,๕๑๔	√			๑๗ - ๑๘ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๖ โครงการ	๑,๖๘๖,๐๐๐	๑,๖๑๐,๔๘๖	๗๕,๕๑๔						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสุทิดา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๖	โครงการยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจร	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๖ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๖ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๖,๐๘๐	๑๓,๙๒๐	√			๑๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๔๘๒,๖๓๑	๔๓๒,๐๘๗	๕๐,๕๔๔	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง	๓๐๘,๕๓๐	๒๐๕,๔๖๐.๑๙	๑๐๓,๐๖๙.๘๑	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง	๘๓,๙๗๐	๕๐,๕๑๓.๓๑	๓๓,๔๕๖.๖๙	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๐๙๘,๒๐๐	๙๒๕,๔๑๐.๙๖	๑๗๒,๗๘๙.๐๔	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๖ โครงการ	๒,๓๗๘,๓๓๑	๑,๙๙๙,๕๕๑.๔๖	๓๗๘,๗๗๙.๕๔						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๔๑๐,๐๐๐	๖,๓๑๔,๓๐๐	๙๕,๗๐๐	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๗๘,๔๐๐	๑,๕๗๖,๒๐๐	๒,๒๐๐	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองนกเปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√			๒๒ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายจูลถึงนายสมยศ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	๐	√			๒๒ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๒ - ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๐	√			๒๖ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยเข้ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	√			๒๖ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนา นายสมบัติ นิลเต็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๒,๓๐๐	๒๒,๓๐๐	๐	√			๒๖ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนากำนันจุล หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๖๔,๔๐๐	๖๔,๔๐๐	๐	√			๘ พ.ย. - ๘ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
รวม	๑๐ โครงการ	๘๖,๗๐๐	๘๖,๗๐๐	๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.๘ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		กองสวัสดิการฯ	
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการรักษป่า รักรักษา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	๓๑,๐๐๐	๒๔,๗๐๐	๖,๓๐๐	√			ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนให้แก่จังหวัดลพบุรี (โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	√			ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๕๙,๐๐๐	๕๒,๗๐๐	๖,๓๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ จากบ้านนายแอ จำปา ถึง ฝายน้ำลาด หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๘๖,๓๐๐	๘๔,๐๐๐	๒,๓๐๐	√			๒๙ มี.ค. - ๒๗ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณนา นายสมบัติ นิลเต็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	√			๒๘ ม.ค. - ๒๗ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสาย รักไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๓๓๒,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	√			๓๐ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
รวม	๓ โครงการ	๗๖๘,๓๐๐	๕๙๔,๐๐๐	๑๗๔,๓๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ จากบ้านนายสุธิน สีม่วง ถึง นานางบุญช่วย เขียวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบล ทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	√			๒๓ ม.ค. - ๒๒ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๑๙๕,๐๐๐	๐	๑๙๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี (สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสระโบสถ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๖,๔๐๐	๓,๖๐๐	√			๓ - ๗ ก.พ. ๖๘	กองคลัง	
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		กองคลัง	
๕	โครงการซ่อมแซมระบบประปา บริเวณกลุ่มบ้าน อ่างทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	๔๙,๑๐๐	๔๙,๑๐๐	๐	√			๒๖ พ.ย. - ๑๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง (ความพึงพอใจ)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	√			ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๖ โครงการ	๓๓๔,๑๐๐	๙๐,๕๐๐	๒๔๓,๖๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√			๓ - ๗ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง	๑๘,๘๐๐	๐	๑๘,๘๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อชั้นวางคณหนู ๙ ช่อง สูง ๓ ชั้น	๔๐,๘๐๐	๐	๔๐,๘๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อชั้นวางรองแท่นนักเรียน ๑๒ ช่อง ๒ ชั้น	๑๔,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๗๓,๖๐๐	๐	๗๓,๖๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	√			ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	๑๙,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	๑๐๐	√			ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	√			ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๕๕,๐๐๐	๕๔,๘๐๐	๒๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๓.๑ งานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	๐	√			ก.ค. ๖๘	กองคลัง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสรรโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓. ครุภัณฑ์สนาม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องเล่นพลาสติก	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ไม่สามารถดำเนินการ ๓๓ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร และงบประมาณที่เข้าไม่ตรงตามที่ประมาณการไว้ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาในด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการ

ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
๒. หัวหน้าหน่วยงานควรเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

